

■据付業者の方へ

【R32冷媒 施工時チェックシート】

- 本機器の据付では、総冷媒量に対し、据え付ける室内・室外ユニットの空間条件を制限しております。
- 下記のチェックシート ☐ 内に必要事項をご記入の上、据付可能な空間であることをお確かめください。
- 下記チェック項目を満足しない場合、据付を行わないでください。
- 本紙は取扱説明書および据付説明書と共にお客様で保管していただくように依頼してください。

記入必須

R32冷媒 施工時チェックシート			
設置日	年 月 日	施工者	(会社) / (担当)
設置場所		使用者	(会社) / (担当)
① 室外機周囲の最低1方向に幅0.6m以上の通路があるか？	☐ あり ☐ なし	②に進む。 据付不可。設置環境を変更してください。	
② 半地下に設置か？	☐ 半地下ではない ☐ 半地下	⑨に進む。 ③に進む。	
③ 半地下の深さは？	☐ 1.2m未満 ☐ 1.2m以上2.0m以下 ☐ 2.0m超	⑨に進む。 ④に進む。 据付不可。設置環境を変更してください。	
④ 総冷媒量(工場出荷時封入量＋現地追加封入量)の合計を記入してください。	kg	⑤に進む。	
⑤ 半地下の床面積を記入してください。	m ²	⑥に進む。	
⑥ 半地下の容積を記入してください。 (＝⑤半地下の床面積×1.2m)	m ³	⑦に進む。	
⑦ 冷媒漏えい時最大濃度を記入してください。(＝④/⑥)	kg/m ³	⑧に進む。	
⑧ 判定 OK : ⑦ ≤ 0.153kg/m ³ / NG : ⑦ > 0.153kg/m ³	☐ OK ☐ NG	⑨に進む。 据付不可。設置環境を変更してください。	
⑨ 冷媒漏えい確認。(特にフレア接続部。)	☐ なし ☐ あり	据付OK。 据付説明書に従い処置してください。	